

# 業 務 棚 卸 表

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月3日
所属名	道路整備課		
所属コード	005830	作成者	伊藤憲郎
更新日	平成17年6月30日	更新者	伊藤憲郎

上位目的	成果・活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合
市民が快適に暮らせるまちになる	市民の道路整備に対する満足度(市民アンケート) 良くなっている 不満に思う	道路13% 道路19%	道路23% (市政アンケート 非常に満足+満足)	道路15% 道路15%	A	
任務目的 市民の移動を円滑にする道路を整備する	<b>街路整備の進捗率</b> 堀木日永線 阿倉川西富田線(阿倉川) 千歳町小生線(第二期) 環状1号線(小杉~垂坂)	<b>4路線の進捗率 57.0%</b>	<b>4路線の進捗率 64.8%</b>	<b>4路線の進捗率 65.7%</b>	B	100%
	<b>幹線道路整備の進捗率</b> 山村平津線 阿倉川西富田線(西富田3号線) 阿倉川西富田線(羽津) 部田川左岸2号線 大鐘19号線 大矢知富田線 東坂部20号線	<b>7路線の進捗率 72.4%</b>	<b>7路線の進捗率 78.9%</b>	<b>7路線の進捗率 84.0%</b>		

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
Sheet1	100%
Sheet2	
Sheet3	
合計	100%

総労働時間数	77,913
所属正職員人数	31
" (管理職除く)	28
年間所定労働時間数	1,944
所属平均時間外数(月平均)	49.10
所属平均年休・夏特日数	23.1
全嘱託職員総労働時間数	3,110
全臨時職員総労働時間数	3,200

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備	考
<b>01</b>	<b>街路及び市内幹線道路の整備</b>	<b>街路・幹線道路の進捗率</b>	<b>57.0%</b>	<b>64.8%</b>	<b>65.7%</b>	<b>B</b>	<b>37%</b>	<b>2882.7</b>		
	<街路>									
0101	堀木日永線の整備	進捗率の向上	道路改築、用地、補償(93.7%)	平成17年5月供用開始(99.5%)	平成16年度未供用開始(100.0%)	B	10%	2882.8		
0102	阿倉川西富田線(阿倉川)の整備	進捗率の向上	道路改築、用地、補償(84.5%)	道路改築、用地、補償(93.0%)	平成17年度未供用開始(92.1%)	B	10%	2882.8		
0103	千歳町小生線(第二期)の整備	進捗率の向上	用地、補償、調査(18.9%)	道路改築、用地、補償(42.3%)	平成20年度未供用開始(45.0%)	B	10%	2882.8		
0104	環状1号線(小杉~垂坂)の整備	進捗率の向上	新規事業採択準備、要望	用地、補償、調査(1.9%)	平成20年度未供用開始(2.9%)	B	5%	1441.4		
0105	近鉄・三岐富田駅前広場の整備	進捗率の向上	新規事業採択準備	測量・設計(2.4%)	平成20年度未供用開始(2.4%)	B	5%	1441.4		
0106	街路単独事業	進捗率の向上	道路改築、用地、補償、委託	道路改築、用地、補償、委託		B	5%	1441.4		
0107	県街路事業負担金		富田山城線外				0%	0.0		
	<幹線道路>									
0110	山村平津線の整備	進捗率の向上	橋梁下部工及び桁製作(59.4%)	平成20年度未供用開始(67.6%)	平成20年度未供用開始(70.3%)	B	10%	2882.8		
0111	阿倉川西富田線(西富田3号線)	進捗率の向上	用地、補償(55.8%)	平成17年度未供用開始(94.6%)	平成17年度未供用開始(94.6%)	B	15%	4324.2		
0112	阿倉川西富田線(羽津)	進捗率の向上	道路改築、用地、補償(90.7%)	平成17年度未供用開始(99.0%)	平成17年度未供用開始(99.0%)	B	5%	1441.4		
0113	部田川左岸2号線	進捗率の向上	道路改築、用地、補償(75.7%)	平成17年度未供用開始(92.4%)	平成17年度未供用開始(96.5%)	B	5%	1441.4		
0114	大鐘19号線の整備	進捗率の向上	道路改築(77.0%)	平成19年度未供用開始(77.6%)	平成19年度未供用開始(78.2%)	B	10%	2882.8		
0115	大矢知富田線	進捗率の向上	用地、補償(53.8%)	平成18年度未供用開始(68.6%)	平成18年度未供用開始(81.5%)	B	5%	1441.4		
0116	東坂部20号線	進捗率の向上	新規事業採択準備、要望	平成18年度未供用開始(39.3%)	平成18年度未供用開始(54.9%)	B	5%	1441.4		
0117	県道路事業負担金		国道477号外	平尾茶屋町線外	平尾茶屋町線外		0%	0.0		
	4桁合計								4桁業務割合合計	100%
<b>02</b>	<b>生活道路の整備</b>	<b>(市政アンケート) 不満・非常に不満</b>	<b>29%</b>	<b>36.1%</b>	<b>23%以下</b>	<b>B</b>	<b>10%</b>	<b>7791.3</b>		
0201	生活道路の整備 道路新設改良事業	道路の路線延長	小山田川島線外の一部事業着手	小山田川島線の事業推進	小山田川島線の事業完了(平成17年度)	B	40%	3116.5		
0202	道路局部改良事業	道路の路線延長	山田10号線外の一部事業着手	山田10号線の事業完了	山田10号線の事業を完了する	B	30%	2337.4		
0203	道路舗装新設事業	道路の路線延長	4,665mの舗装整備	8,545m	1,000mの舗装整備	B	5%	389.6		
0204	生活密着型道路整備(生活道路での介護・緊急車輛の円滑な交通確保)	道路の路線延長	東日野西日野線(109m)	266m	100mの整備を行なう	B	25%	1947.8		

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備考
2桁	4桁								
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
03	<b>市内渋滞ポイントの解消</b>	<b>路線毎の完了指標</b>	<b>六地藏中川原線の整備推進</b>	<b>六地藏中川原線完了</b>	<b>六地藏中川原線整備(平成16年度)</b>	<b>B</b>	<b>13%</b>	<b>10128.6</b>	
	0301	六地藏中川原線の整備	進捗率の向上	用地、補償(87.0%)	六地藏中川原線完了(100%)	B	40%	4051.4	
	0302	その他路線整備・交差点改良	箇所毎の目標期限	垂坂49号線(八行工業団地関連)整備完了	日永八郷線調査着手	B	60%	6077.2	
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
04	<b>橋梁の維持管理</b>	<b>萱生跨線橋の進捗率</b>	<b>54.3%</b>	<b>84.7%</b>	<b>85.1%</b>	<b>B</b>	<b>5%</b>	<b>3895.6</b>	
	0401	災害時の緊急輸送道路・避難路の確保	萱生跨線橋の進捗率	萱生跨線橋の整備(54.3%)	萱生跨線橋の整備(84.7%)	B	80%	3116.5	
	0402	緊急輸送道路上の橋梁耐震化計画の策定	計画・設計の進捗率	-	橋梁耐震化計画の素案作成	B	20%	779.1	
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
05	<b>交通結節点整備</b>	<b>近鉄富田駅西広場整備率</b>	<b>5.4%</b>	<b>事業変更</b>	<b>23.3%</b>		<b>0%</b>	<b>0.0</b>	
	0501	近鉄富田駅西広場整備	進捗率	用地境界整理・用地取得(5.4%)	事業変更		100%	0.0	交付金事業に変更
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
06	<b>交通需要マネジメント促進のための対策</b>	<b>道路情報の提供</b>	<b>道路情報の提供</b>	<b>取りやめ</b>	<b>道路案内標識の設置</b>		<b>0%</b>	<b>0.0</b>	
	0601	道路環境整備	案内標識整備数	0	0		100%	0.0	設置を取りやめ
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
07	<b>安心して通れる歩行空間づくり</b>	<b>路線毎の整備指標</b>	<b>西新地久保田線整備完了</b>	<b>堀木日永線外2線の事業推進</b>	<b>堀木日永線外2線の事業推進</b>	<b>B</b>	<b>6%</b>	<b>4674.8</b>	
	0701	あんしん歩行エリアの整備	歩道の整備延長	西新地久保田線392mの整備完了	315m	B	25%	1168.7	
	0702	安全に通ることができる歩道の構築	歩道の整備延長	あかつき台6号線の事業推進	332m	B	25%	1168.7	
	0703	安全性を向上する道路照明灯・カーミラー・路面表示の調査・設置	カーミラーの調査実施率	8%	9%	B	20%	935.0	
	0704	快適に歩ける道路環境整備	道路の整備延長	東海道他392m整備	743m	B	30%	1402.4	
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		
08	<b>適切な維持管理</b>	<b>道路損傷発見から対応までの日数</b>	<b>1日以内</b>	<b>1日以内</b>	<b>1日以内</b>	<b>B</b>	<b>22%</b>	<b>17140.8</b>	
	0801	計画的な道路パトロールを実施し道路損傷の早期発見に努める	道路瑕疵による事故件数	17件	7件	B	30%	5142.2	
	0802	道路照明等の不点灯の早期修復	危険性高い損傷の発見当日対応率	100%	100%	B	20%	3428.2	
	0803	快適な通行と騒音・振動を抑制するための適切な舗装の維持管理	環境数値を超える路線数	0路線	0路線	B	10%	1714.1	
	0804	通行の安全性を確保するための適切な橋梁の維持管理	老朽化等による長期通行止めの箇所数	2箇所	2箇所	B	10%	1714.1	
	0805	円滑な交通を実現するための適切な維持管理(路面清掃・雪氷対策)	大雪注意報・警報への対応率	100%	100%	B	5%	857.0	
	0806	道路交通の障害となる雑草の除草	実施時期の適正管理	10月までの実施	10月までの実施	B	4%	685.6	
	0807	路面補修用資材等の適切なストック確保	常温合材50袋の備蓄	100%	100%	B	2%	342.8	
	0808	異常気象対応	注意報・警報への対応率	100%	100%	B	3%	514.2	
	0809	道路占用者会議の充実	5年間の掘り返し防止	調整会議の効果概ね90%	調整会議の効果概ね90%	B	2%	342.8	
	0810	道路損傷通報制度の活用	通報件数	19件	13件	C	2%	342.8	
	0811	緊急補修用資材等の適切な確保	砂12m <sup>3</sup> ・砕石6m <sup>3</sup>	100%	100%	C	2%	342.8	
	0812	道路災害への対応	単年度復旧率	災害としての実績なし	100%	B	10%	1714.1	
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		苦情、要望の箇所を調査した結果
90	<b>道路に関する技術審査・内部業務</b>	<b>審査期間</b>	<b>3日以内</b>	<b>3日以内</b>	<b>3日以内</b>	<b>B</b>	<b>7%</b>	<b>5453.9</b>	
	9001	道路占用・加工に係る技術審査	審査期間	-	3日以内	B	20%	3428.2	
	9002	開発に係る技術審査	審査期間	-	大規模開発を除き3日以内	B	20%	3428.2	
	9003	都市計画法53条協議	審査期間	-	3日以内	B	10%	1714.1	
	9004	予算関係業務	-	-	-		10%	1714.1	
	9005	議会関係業務	-	-	-		10%	1714.1	
	9006	庶務関係業務	-	-	-		30%	5142.2	
	4桁合計				4桁業務割合合計		100%		