

質疑(応答記録)

公告No. : No.9

公告日 : 令和2年2月3日

工事名(件名) : 市立四日市病院ICU及びHCU機能強化改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回答
1		工事開始日(契約日)予定はいつ頃でしょうか	4月1日頃の予定です。
2	H-01.04.18 I-01.03	現況平面図(撤去図)においてRC壁のGL工法は既存のままとなっていますが、仕上表では、仕上+ボード撤去となっています。どちらが正でしょうか。 又、RC部ボード既存の場合、雑詳細図(3)の手摺詳細ではGL工法の下地がGLボンド通しとなっている為、手摺を取り付ける部分は既存GL工法撤去の上、新設と考えて宜しいでしょうか。	現況平面図(撤去図)が正とします。 よろしい。
3	I-03	ICU改修前後仕上表の備考欄にデッキプレート、フラットデッキの下面が岩綿吹付t20となっていますが、今回施工範囲(既存デッキ下岩綿吹付未施工部)が不明です。ご指示願います。	デッキプレート、フラットデッキ下面の新たな岩綿吹付はありません。
4	I-01.03	ICU改修前後仕上表の備考欄に外気に面する外壁室内側は、断熱材吹付t20となっていますが、撤去図にて断熱材吹付t20+外周GL工法は既存のままとなっています。今回の工事における該当箇所をご指示願います。	現況平面図(撤去図)が正とします。
5	共009	駐車場ゲート部の交通誘導員は常駐で必要でしょうか。	大型車両通行時のみ、誘導員等を配置とします。