

監督職員考査評定（営繕）

| 項目 | 細目 | 着眼点 | 着眼主旨 | 配点 | 評価（該当欄に印を記入） | | | | | 小計 | 重要度 | 理由 |
|------|------------|--|------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|---|---------|----|-----|----|
| | | | | | 1(優秀) | 0.8(良好) | 0.6(普通) | 0.4(やや不良) | 0.2(不良) | | | |
| 法令管理 | 建設業法等 | 建設業法等の法律が守られたか。 | 4 | 建設業法等の法律を遵守した | — | 建設業法等の法律を遵守したが、一部に記載漏れ等があり、注意し改善された | — | 建設業法等に抵触しそうな事があったため、改善を求めたが、履行されなかった | | | | |
| | 法令に基づく環境対策 | 騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁・大気汚染で地元との調整及び関係機関との協議はしたか。 | 3 | 関係者等との調整及び関係機関との協議を積極的に行い環境対策を十分行った | — | 関係者等との調整及び関係機関との協議を行って環境対策を行なった | — | 関係者等との調整及び関係機関との協議が不十分で問題が発生したので指導したが履行されなかった | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------------------------------------|----------------|--|---|--|--|--|-------|--|--|----|
| | | 再生資源の利用促進 | 再生資源の利用が図られたか。 | 3 | 再生資源の利用が当該工事の対象品目の内すべて利用が図られた | 再生資源の利用が当該工事の対象品目の内ほとんどの利用が図られた | 再生資源の利用が当該工事の対象品目の内一部しか利用が図られなかった(対象品目がない場合) | 再生資源の利用の対象品目があったが利用が図られなかった | ————— | | | |
| 使用材料 | 規格 | 契約図書どおりの規格材料が使用されたか。 | 1 | 目視・出荷証明・納品書・施工写真・試験表・材料検査記録等の整理が良好で契約図書どおりの規格の材料使用の照合確認が容易にできた | 目視・出荷証明・納品書・施工写真・試験表・材料検査記録等により契約図書どおりの規格で材料使用の照合確認ができた | 確認に必要とする資料、書類が一部不足し、補足説明及び提出を求め等により契約図書どおりの確認をした(使用材料がない場合) | 一部、契約図書どおりの規格で材料使用の確認ができないものがあり取替、改造をした | 全体に、契約図書どおりの規格で材料使用の確認ができないものがあり取替、改造をした | | | | |
| | 強度 | 契約図書どおりの材料強度が得られたか。 | 3 | 出荷証明・納品書・試験表・材料検査記録等の整理が良好で契約図書どおりの強度確認が容易にできた | 出荷証明・納品書・試験表・材料検査記録等により契約図書どおりの強度確認ができた | 出荷証明・納品書・試験表・材料検査記録等に一部不備・不足があり、追加を求め契約図書どおりの強度確認ができた(使用材料がない場合) | 一部、契約図書どおりの強度確認ができないものがあり取替、改造をした | 全体に、契約図書どおりの強度確認ができないものがあり取替、改造をした | | | | |
| | 品質 | 契約図書どおりの品質が確保できたか。また、現場における管理はされていたか。 | 2 | 緻密な管理がされ、契約図書の品質が確認でき、より品質を高めたり、確保する工夫が全体にみられた | 良く管理され、契約図書の品質が確認でき、より品質を高めたり、確保する工夫が一部にみられた | 契約図書どおりの品質が確認できた(使用材料がない場合) | 一部、契約図書どおりの品質が確認できないので取替、改造をした | 全体に、契約図書どおりの品質が確認できないので取替、改造をした | | | | 10 |
| | 性能 | 契約図書どおりの性能が得られたか。また、現場における管理はされていたか。 | 4 | 緻密な管理がされ、契約図書の性能が確認でき、より性能を高める工夫が全体にみられた | 良く管理され、契約図書の性能が確認でき、より性能を高める工夫が一部に見られた | 契約図書どおりの性能が確認できた(使用材料がない場合) | 一部、契約図書どおりの性能が確認できないので取替、改造をした | 全体に、契約図書どおりの性能が確認できないので取替、改造をした | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----------------------------|---|--|---|--|--|---|----|--|
| 工程管理 | 工程の進捗 | 工程遵守 | 計画工程表と実施工程とのずれほどの程度であったか。 | 4 | 工程管理が非常に優れ、計画工程表と実施工程とのずれはなかった | 計画工程表と実施工程のずれは、軽微なものであった | 計画工程表と実施工程が少しずれしたが、問題はなかった | 工程管理が悪く、計画工程表と実施工程が大きくずれしたが、見直しを指示し問題の発生を防げた | 工程管理が極めて悪く、計画工程表と実施工程が極端に大きくずれ、問題が発生した | 10 | |
| | | 工程調整 | 計画工程表と実施工程とのずれの調整は適切にされたか。 | 2 | 計画工程表と実施工程のずれはなく、施工(関係者等)等に支障がないよう遅滞なく適切な措置がとられフォローアップも実施された | 計画工程表と実施工程のずれはなく、施工(関係者等)等に支障がないよう遅滞なく適切な措置がとられた | 計画工程表と実施工程とのずれがあり、かつ、工程の変更に対して若干対応が遅かったが、施工(関係者等)等に支障がなかった | 計画工程表と実施工程とのずれがあり、かつ、工程の変更に対して対応が遅かったので施工(関係者等への影響含む)等に支障がでた | 計画工程表と実施工程とのずれがあり、かつ、変更に対して適切な対応がとられず施工(関係者等への影響含む)等に多大な支障がでた | | |
| | | 円滑着工 | 現場着工は計画工程に遅れることなく行われたか。 | 2 | 現場着工は計画工程表に遅れることなく行われた | ——— | 現場着工は計画工程表に少し遅れた(7日以内に着手) | 現場着工は計画工程表に大きく遅れた(14日以内に着手) | 現場着工は計画工程表に極端に大きく遅れた(15日以上) | | |
| | | 工程短縮 | 工事過程において工期短縮努力が適切にされたか。 | 2 | ゆとりをもって工期内に完成した(工期(日数)を14日以上余し完成届が提出された)なお、特殊事情がある場合は理由欄にその旨を記入し評価する | 計画どおり工期内に完成した(工期(日数)の14日未満で7日以上余し完成届が提出された)なお、特殊事情がある場合は理由欄にその旨を記載し評価する | 特に問題なく工期内に完成した | 工程管理が悪く文章により改善指示を行い、工期内に完成した | 工程管理が極めて悪く(ずさん)で文章により改善を求めたが、履行されず当初工期を変更し、工期内に完成した | | |

※ 数字のルール : 以上、以下または、以内は、その数字を含む。

: 未満、超えは、その数字を含まない。

※ 工事内容が着眼主旨に該当しない場合の評価は、「0.6」とする。(考査評定表記入要領2)による)