

質疑(応答記録)

公告No. : No. 28

公告日 :平成31年4月24日

工事名(件名) : 三重北小学校散水設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	M-3「工事日程は原則8月日～日」とありますが、8月中と理解してよろしいでしょうか？	工事日程は原則8月10日～18日としてください。 M-3図面に追記しました。
2	M-4、5 1)配管の埋設深度及び止水栓前後の配管管種についてご指示願います。 2)散水機器と止水栓が隣接していますが、基礎貫通のVD80Aに直付けでよろしいでしょうか？	1)配管深度は管の上端より原則60cm以上としてください。また止水栓前後の管種は原則HIVPとしてください。 2)よろしい。
3	配管系統は直圧でしょうか？	直圧です。