

質疑(応答記録)

公告No. : No. G037 公告日 : 平成29年8月21日

工事名(件名) : 河原田ポンプ場 No. 4雨水ポンプ設備工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	吐出弁据付時の仮設は、天候を考慮して短期間で実施するものとし、吐水槽の止水は考慮しないものと考えてよろしいでしょうか。	止水(仮設)は任意のため受注者の判断によりますが、特記仕様書第6章第4節(2)に記載のとおり、降雨状況等により吐出水槽へ雨水を流入させる可能性があります。
2	既設吐出管に接続する際に吐出水槽の水抜きをする必要がありますが、予定されている水替え方法をご教示頂けますでしょうか。尚、吐出側のゲートにて止水は可能でしょうか。また、吐出水槽内の水抜きは、バイパス水路等にてポンプ井に戻すことは可能でしょうか。	既設のバイパスゲート(口径φ400mm)により、吐出水槽の水をポンプ井へ戻し、吐出水槽の水位をTP-0.4m程度まで下げることが可能であると想定しています。ただし、特記仕様書第6章第4節(2)に記載のとおり、降雨状況等により吐出水槽へ雨水を流入させる可能性があります。また、吐出側の放流渠のゲートによる止水は、雨水排水の状況次第のため、別途協議となります。