

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.407

公告日 : 平成28年11月22日

工事名(件名) : 茶業振興センター移転整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	外壁鉄骨胴縁面及び鉄骨柱面の屋内側の下地の件ですが、鉄骨胴縁面に押出ポリスチレンフォーム板の上、鋼製野縁取付下地材@455の上、鋼製野縁材25×19@455と記載がありますが、鋼製野縁取付下地材は、どの様なものですか詳細が不明です。ご指示願います。	鉄骨部材に取付ける既製品としています。
2	砕石舗装部の構成が凡例と詳細図で相違していますが、詳細の表層(C-30)厚100+基層(RC-40)厚100と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
3	外構詳細図(2)の雨水会所リストのNo113はNO110、No111は113と考えて宜しいでしょうか。(既設U字側溝柵リストに依る。)	よろしい。
4	研修棟、P1柱脚部の柱の大きさ及び配筋の記載がないように思われます。詳細をご指示願います。	S-11に記載のとおり、基礎柱型の配筋はベースパック仕様書20-12V同等とする。
5	調達公告には、工事期間が契約の日から平成30年3月16日までとなっております。工事着工月日をご指示下さい。	本工事契約は2月定例会議会の議決後となります。見込みは3月24日です。契約後の工事着手となります。なお、地元説明会を行う予定です。

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.407

公告日 : 平成28年11月22日

工事名(件名) : 茶業振興センター移転整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
6	A-06付近見取図・配置図による延焼ラインは適用されますか。 適用される場合は、防火設備として 【研修棟】 AD-1一部→網入り透明6.8mm AD-5→網入り型板6.8mm AD-3→網入り型板6.8mm 【工場棟】 AD-101→網入り透明6.8mm AW-102(1カ所)→網入り透明6.8mm AW-103(2カ所)→網入り透明6.8mm 上記の品種として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	適用しません。
7	A-02特記仕様書(2)とS-01構造特記仕様書の溶接部の検査(受入検査)の内容が異なります。S-01構造特記仕様書(7-11)を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	A-02を正とし、超音波探傷試験とする。
8	A-10仕上表で工場棟の壁の仕上げがFKt8素地(アルミジョイナー目地)となっていますが、A-41部分詳細図には、FKt8素地(目透し張り)・底目テープ・鉄骨用リーマ付フレキビス留めとなっております。A-41部分詳細図のほうが正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	A-10を正とし、アルミジョイナー目地とする。