

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 222

公告日 : H29年 9月 20日

工事名(件名) : 児童発達支援センターあけぼの学園移転整備工事(建築機械設備)

整理番号	質疑事項	回答
1	M-01図 給湯設備 配管材料に地中埋設配管は、WHTLPとありますが、材料の入手が困難でまた高価の為、ステンレス鋼管に変更は可能でしょうか。	本工事は、WHTLPとします。
2	M-08図 制気ロリストに特別訓練室、交流スペース(WC前)の器具・BOXサイズの記載がありません御指示願います。	M-08の図面に追記しました。
3	M-10図 空調ドレン管の114条区画等を貫通とありますが、区画ラインを御指示願います。	M-10の図面に追記しました。
4	M-20図 浄化槽 臭突管の立上げレベルが不明です。H=1500程度と考えてよろしいですか。	H=2500mm以上とします。