

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. G056

公告日 : 令和 5年 8月 28日

工事名(件名) : 塩浜第1ポンプ場No.1雨水ポンプ設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
①	特記仕様書 第3章第1節 12-1標準付属品 ポンプ付属品のDCIPルーズフランジ短管、DCIPフランジ短管に関して、本ポンプの試験、検査と別で考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
②	施工条件明示一覧表 その他 4ページ 現場発生品の撤去機器に関してスクラップ種類の重量内訳をご教示ください。	ヘビーH1:0.17ton、故銑B:18.6tonです。 なお、あくまで参考の重量とします。
③	施工条件明示一覧表 その他 4ページ 既設逆流防止弁もステンレス製でしょうか。	ケーシングは鋳鉄製、弁体及びピンはステンレス製です。
④	逆流防止弁の搬入出ルートについてご計画をご教示お願い致します。	逆流防止弁の搬入出は調整槽上面の開口部を想定しております。
⑤	特記仕様書 第6章第2節塗装工 吐出水槽内の吐出管の塗替え塗装に関して、現地状況が把握できないため、下地処理として想定している施工方法(3種ケレン等)をご教示願います。	素地調整は塗装仕様を満足するものとしてください。