

質疑(応答記録)

公告No. : No. S080

公告日 : 令和8年10月9日

工事名(件名) : 巡見橋ほか水管橋長寿命化工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	松本橋と大字日永の空気弁につきまして、既設空気弁の仕様と、ねじ部の口径をご教授いただければ幸いです。	松本橋及び大字日永の空気弁はどちらもコック式空気弁であり、ねじ部の口径は松本橋の空気弁はφ13、大字日永の空気弁はφ25になります。
2	設計書単価はどのように算出されておりますでしょうか。	特記仕様書(水道工事)施工条件明示一覧表に記載のとおり算出しております。
3	参考数量書にある『登録単価/オプション単価』は何を確認すれば良いでしょうか。	参考数量書に関するご質問に関してはお答え出来ません。

質疑(応答記録)

公告No. : No. S080

公告日 : 令和8年10月9日

工事名(件名) : 巡見橋ほか水管橋長寿命化工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	単-6号の12人の内訳(巡見橋・大字日永それぞれの配置日数と、交替要員の人数の扱い)をご教示願います(2人/日であれば6日、交替要員1人を加えた3人/日であれば4日となります)。また、道路使用許可の条件等により配置人員・日数が増えた場合も、施工条件明示一覧表No.1「配置人員の変更は原則行なわない」が適用されるのでしょうか。取扱いをご教示願います。	内訳に関しては、配置日数4日と交代要員1名を想定しております。配置人数の変更があった場合は別途協議の上、検討致します。
2	新設の支持金具は、詳細寸法、重量のご教授願います。既設の固定部(アンカー等)を再利用すると解してよろしいでしょうか。新たにあと施工アンカーが必要な場合は、径・本数・埋込み長をご教示願います(単-4号・単-5号にはコンクリート削孔・アンカーの計上がないため)。	新設の支持金具は図面に明記のとおりです。あと施工アンカーの径:W3/8 本数:支持金具1箇所につき2本 埋込み長:40mmになります。
3	各橋台のひび割れの位置・延長・幅が図示されていません。補修対象のひび割れの延長・幅(又は調査結果)をご提示願います。また、施工前の再計測により、ひび割れの延長・注入量が変わった場合は、設計変更の対象と理解してよろしいでしょうか。	巡見橋において、ひび割れの延長:3840mm 幅:2mm~50mm 大字日永において、ひび割れの延長:1820mm 幅:2mm~50mmを想定しています。変更に関しては別途協議の上、検討致します。

質疑(応答記録)

公告No. : No. S080

公告日 : 令和8年10月9日

工事名(件名) : 巡見橋ほか水管橋長寿命化工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
4	防食テープの重ね幅について、図面は「ラップ長30mm以上」、仕様書第3条15(3)は「1/2回重ね巻き」となっています。重ね幅によりテープの使用量が大きく変わるため確認させてください。本工事の防食テープ被覆工(ULTRA-WAX-TAPE同等品以上)は、仕様書第3条15(3)の「1/2回重ね巻き」は適用せず、図面の「ラップ長30mm以上」によると解してよろしいでしょうか。	防食テープの重ね幅は「ラップ長30mm」を想定しております。
5	単-7号の足場工1式は、巡見橋の吊り足場(2000W×1,600L)と大字日永の足場の両方を含むと解してよろしいでしょうか。大字日永の足場施工範囲の延長(又は面積)をご教示願います(図面No.4に寸法の記載がないため)。松本橋(図面No.2)には足場の記載がありません。必要かと存じますが、計上されておりますか？同様に範囲教授願います。	足場工1式には大字日永と巡見橋の両方を含めております。大字日永の足場施工範囲は参考図面のとおりに(19300W×1200L)程度の延長を想定しております。松本橋は足場の設置は想定していません。