

## 質疑回答書

令和2年7月21日入札執行予定の「農業センター仮設事務所等賃貸借」にかかる質疑について、下記のとおり回答します。

令和2年7月13日  
四日市市長 森 智広  
(公印省略)

No	内容	回答
1	計画敷地内において、既存不適格となる建物や工作物があった場合の是正工事に関しては別途でよろしいですか。	既存不適格となる建物や工作物はありません。
2	上記含まれる場合、必要工事内容の詳細をご指示ください。	-
3	仮設許可申請は行いますか。	受注者が申請して下さい。
4	延焼ラインはかからないものとし、既存建具の改修及び仮設建物側の防火設備は別途でよろしいですか。	別途とします。
5	上記含まれる場合、改修必要部の詳細(ガラスの種類、寸法、数量)をご指示ください。	-
6	同上、改修部の工法(ガラスのみ入替、カバー工法等)をご指示ください。	-
7	地耐力は50KN/m <sup>2</sup> あるものとし、地盤が弱かった場合の基礎の増、地盤改良などは別途でよろしいですか。	別途とします。
8	上記含まれる場合、地盤調査データがない状態では費用の算出ができません。入札の公平性を保つ為、工法及び必要数量(範囲)の設定をお願いします。	50KN/m <sup>2</sup> で算出して下さい。
9	地盤改良が必要となった場合、通常リース満了後の改良部の撤去は行いませんが、本工事についても不要と考えてよろしいですか。	ご理解のとおりです。
10	碎石敷き、アスファルト舗装、案内看板新設以外に外構工事(既存撤去等)はないものと考えてよろしいですか。	ご理解のとおりです。
11	上記撤去物等ある場合、数量、寸法等含め詳細をご指示ください。	-
12	備品移設及びリース満了後の再移設は別途でよろしいですか。	別途とします。ただし、仮設少量危険物保管庫は仕様書のとおり移設するものとし、費用に含んで下さい。
13	上記含まれる場合、詳細リストをご提示ください。	-
14	施工中に建設敷地内の地中障害物及び配管等が干渉、又は重複することが判明した場合は受注者にて迂回及び撤去を計画することとありますが、費用については別途清算という解釈でよろしいですか。	ご理解のとおりです。
15	上記含まれる場合、現状が不明の為費用の算出ができません。配管図等資料をご提示ください。	-
16	シャッターはW3600(中柱付き)ではなく、W1800×2ヶ所としてもよろしいですか。	W3600として下さい。

## 質疑回答書

令和2年7月21日入札執行予定の「農業センター仮設事務所等賃貸借」にかかる質疑について、下記のとおり回答します。

令和2年7月13日  
四日市市長 森 智広  
(公印省略)

No	内容	回答
17	肥料・農機具倉庫の床について、土間コンクリートt=100・ワイヤーメッシュ6φ150×150・防湿シートt=0.15・砕石t=100・盛土t=50でよろしいですか。	ご理解のとおりです。
18	給水負担金については別途と考えてよろしいですか。	費用に含んで下さい。
19	仮設少量危険物は賃貸借期間満了後に移設となりますが、移設後の電気工事は別途でよろしいですか。	既設分電盤より引込を見込んで下さい(20m程度)。
20	上記含まれる場合、引き込み先等詳細を図示ください。	-
21	自動火災報知機設備が仕様書にはありません。必要となった場合別途協議でよろしいでしょうか。	仕様書の11電気設備の[自動火災報知設備]の項目のとおり設置するものとし、費用に含んで下さい。