

回 答 書

令和 6 年 5 月 28 日

四日市市長 森 智広

「四郷小学校仮設特別教室棟賃貸借」に関する質問について、下記のとおり回答します。

No.	質 問 事 項	回 答
1	計画敷地内において、既存不適格となる建物や工作物があった場合は是正工事に関しては別途でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	上記含まれる場合、必要工事内容の詳細をご指示ください。	N o . 1 によります。
3	仮設許可申請は行いますか。	行いません。
4	地耐力がメーカー仕様値を下回った場合の地盤改良等については協議となっておりますが、費用についても別途清算という解釈でよろしいですか。	お見込みのとおりです。

5	上記含まれる場合、地盤調査データがない状態では費用の算出ができません。入札の公平性を保つ為、地盤改良の工法及び必要数量（範囲）の設定をお願いします。	N o . 4 によります。
6	地盤改良が必要となった場合、通常リース満了後の改良部の撤去は行いませんが、本工事についても不要と考えてよろしいですか。	地盤改良が必要となった場合、工法含め協議によりますが、例えば鋼管杭等の既製杭については撤去が必要です。
7	消防点検は別途でよろしいですか。	設計段階において消防設備の設置は不要と確認しております。なお、消防設備が必要となった場合は、仕様書 17 仮設特別教室棟の維持管理に記載の通り、受注者にて点検を行ってください。
8	妻側寸法が 7500 となっておりますが、メーカー仕様寸法 7280（4K）での対応としてもよろしいですか。	室内に柱が発生しないメーカー仕様の設計近似値とし、設計協議とします。