

質疑(応答記録)

公告No. : No.54

公告日 :平成28年5月10日

工事名(件名) : 四郷小学校大規模改修工事

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|---|--|
| 1 | 図面番号A-13 設備ハト小屋詳細図に屋根ALCt100下地(取付下地既設再利用と記載がありますが、下地の状況が不明です。どの様に取り付けるのか詳細をご指示願います。 | 新設屋根ALCについては、ハト小屋立上天端にある既設金物を再利用して取り付けること。なお、既設取付下地の状況を監督職員立会いのもと確認し、再利用可能かの協議を行うこと。 |
| 2 | 図面番号A-39 伝統文化教室から普通教室に変更する部分の暗幕及びカーテンは別途工事と考えて宜しいでしょうか。 | 伝統文化教室から普通教室に変更する部屋においても、A-04特記のとおり、既存カーテンは取り外し復旧とする。 |
| 3 | 図面番号A-07、A-27 西階段室床ビニル床シートt2.0(センターライン付)と記載がありますが、床ビニルシートをW100巾で貼り分けと考えて宜しいでしょうか。(東階段はラインなし) | 床ビニルシートを色分けして貼り付けること。なお、施工箇所については、A-07のとおり階段室床は東西階段共にセンターライン付とする。 |
| 4 | 図面番号A-46、A-48 1F男子便所の窓部の間仕切りパネルの仕様及び取付方法が不明です。詳細の記述がないように思われます。ご指示願います。 | 間仕切りパネルは、メラミン化粧板とし、既設額縁及び新設間仕切り壁へアングル金物ビス固定とする。 |