

質疑(応答記録)

公告No. : No.215

公告日 : H29年9月13日

工事名(件名) : 文化会館大規模改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	技術資料作成にあたりホール等の平面図と断面図のCADデータが必要です。ご供与ください。	CADデータの開示はできません。
2	外壁改修工事に伴う仮設足場は外周全面に設置する計画で宜しいですか。	よろしい。 ただし、1ホール利用時においては1ホール搬入口付近は高所作業車等にて対応すること。(A-124) また、出入口や搬入口等は出入りができるようにすること。
3	外壁改修工事に伴う仮設足場範囲に関して、工事期間の区分は必要でしょうか。必要であれば期間と範囲をご教示ください。	不要です。 なお、平成31年3月22日までに工事を完了すること。 (特A-001)
4	特A-005、特記仕様書(改修5)の9環境配慮改修工事に記載されております、7アスベスト含有成形板の除去につきまして、作業場の隔離を行うと記載されていますが、隔離とはA-125~128の仮設計画図及び、A-129~132の養生図に記載されている内容の事と考えて宜しいですか。 相違する場合は、具体的な隔離方法と隔離範囲をご指示ください。	隔離範囲については、仮設計画図のとおりです。 隔離方法については、公共建築改修工事標準仕様書に準ずるものとする。