

質疑(応答記録)

公告No. : No.93

公告日 : 平成30年6月20日

工事名(件名) : 中央緑地陸上競技場改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	<p>図面番号A-83 豆砂利コンクリート金コテ+フェロコンハードS仕上げ(コンクリート同時散布工法)は垂直面には施工できません。階段については、蹴上・踏面とも、モルタル金コテ+フェロコンハードS仕上げ(硬化コンクリート塗り付け工法)として宜しいでしょうか。 また、コンクリート同時散布工法については、6kg/m²と8kg/m²の規格があります。8kg/m²の規格で施工するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>蹴上・踏面の合金骨材配合強靱塗床については、図面のとおりです。 なお、施工仕上り等の支障が生じる恐れがある場合、契約後、監督職員との協議とします。 また、コンクリート同時散布工法については、6kg/m²です。</p>
2	<p>契約日と着工時期が不明です。御指示下さい。</p>	<p>四日市市調達公告記載のとおり、契約日は市議会議決後とし、契約後着工するものとする。(市議会議決は平成30年10月4日予定)</p>