

質疑(応答記録)

公告No. : No.3

公告日 : 令和2年4月8日

工事名(件名) : 笹川小学校大規模改修工事

| 整理番号 | 図番 | 質疑事項 | 回答 |
|------|---------|--|--|
| 1 | A-01 | 敷地内に現場事務所及び作業員休憩所の設置は可能でしょうか。 | 設置は可能。ただし。学校運営上支障のない位置で、施設管理者の承諾を得ること。 |
| 2 | A-02 | 外壁改修の「浮き、ひび割れ」の参考数量ですが、足場組立後の現地確認時、参考数量との相違がある場合は、実数精算と考えてよろしいでしょうか。 | A-02 4章⑧設計数量による。 |
| 3 | A-12 | 1階廊下の土間コンクリート復旧ですが、差し筋アンカーD10は金属拡張式と考えて宜しいでしょうか。 | よろしい。 |
| 4 | A-32,53 | 2階図書室のホワイトボードですが、設計図は新設と記載ありますが、参考内訳所では増張り記載あります。新設が正と考えて宜しいでしょうか。 | よろしい。 |