

質疑(応答記録)

公告No. :No.194

公告日 :令和 2年 9月 23日

工事名(件名) :三滝中学校屋内運動場及び武道場改修工事

No.	図面番号	質疑内容	回答
1	M-01 -05、08	給湯配管の件ですが、一般部分はSUS、土間はWHTLPと記載があります。また改修後平面詳細図には特記なき限りは土間配管と記載があります。土中部分はWHTLPとなりますが保温方法等の詳細が不明です。ご指示願います。	土間部分のWHTLP管には、保温不要です。
2	A-28	AW-5アルミパネル目地の件ですが、目地:シリコンシーリングMS-2 W=15と記載がありますが、シリコン・変成いずれと考えれば宜しいでしょうか。ご指示願います。	変成シリコンシーリング(MS-2)W=15です。
3	A-37 -46	SU部は一般床部分より250程度掘り下げるものと考えて宜しいでしょうか。その場合既設碎石面よりしたになります。掘り下げ部も一般部同様t=70程度と考えて宜しいでしょうか。	SU部分については250程度掘り下げるものと考えてください。また、掘り下げ部の碎石敷きについてはt=100です。
4	A-23 -24	屋内運動場の工事に先立ち備品の一時撤去、保管工事後復旧と記載がありますが、仮置場は無償にて提供して載けるものと考えて宜しいでしょうか。またその位置までの距離はどの程度と考えれば宜しいでしょうか。ご指示願います。	備品の仮置場は、今回工事する屋内運動場内の倉庫を無償にて提供します。
5	A-30 -32	武道場部分のたたみ仮撤去の上、復旧と記載がありますが、施設内に仮置きできるものと考えて宜しいでしょうか。またその位置までの距離はどの程度と考えれば宜しいでしょうか。ご指示願います。	たたみの仮置場は今回工事する武道場内 (A-31 通り芯◎-◎間のスペース)とします。
6	A-37	新規女子便所内の換気扇スペースの下がり壁の仕様が不明です。LGS下地W50+両面化粧石膏ボードt9.5(下端共)と考えて宜しいでしょうか。(換気扇側はスペース的に施工が難しいかもしれませんが)	下がり壁仕様はLGS19形+片面化粧石膏ボードt9.5(下端共)です。そのため、換気ダクト側の仕上げは不要です。また、当該部分については下地材の斜め補強が必要です。