

質疑(応答記録)

公告No. : No. 339

公告日 : 令和3年12月1日

工事名(件名) : 博物館空調設備更新工事

NO.	図面	質疑内容	回答
1		工事は博物館を運用しながらの工事でしょうか。又は休館しての作業でしょうか。	図面番号M-03に記載のとおり施工可能期間は休館となります。ただし、博物館職員等は出勤します。
2		改修にかかわる電源工事はすべて本工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
3		設計図 E-19 盤改造図ではブレーカーサイズなど同等品での更新計画ですが、更新を行うポンプ及びファンはトップランナーモーターになり、始動電流が増加しますが、ブレーカーサイズ、その他計器のサイズアップを行わなくても宜しいでしょうか。	始動電流を考慮しブレーカーサイズ等は変更していますが、詳細は納入機器確定後に協議とします。
4		自動制御設備で、中央監視盤及び監視ソフトの更新は見込まなくても宜しいでしょうか。	納入機器により改修等が必要となる場合は見込んでください。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 339

公告日 : 令和3年12月1日

工事名(件名) : 博物館空調設備更新工事

NO.	図面	質疑内容	回答
5	M-01	アスベスト含有調査及び含有試験は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	アスベスト含有の事前調査は本工事とします。ただし、分析については別途とします。
6	M-01	アスベスト含有物の数量及びサイズを御指示下さい。	数量及びサイズは、図面を参照し見込んでください。
7		現地確認を行いたいのですが可能でしょうか。	現地確認の可否及び日時は博物館と調整をお願いします。施設の運営上ご希望に沿えない場合があります。