

質疑(応答記録)

公告No. : No. 379

公告日 : 4年 2月 16日

工事名(件名) : 内部小学校大規模改修工事(2期工事)

NO.	図面番号	質疑内容	回答
1	A-07	校舎棟の改修範囲の北東側に工事エリアがありますが、工事中の通行ルートという意味でしょうか。搬入車両等が設置できるエリアという意味でしょうか。どちらか御指示ください。	搬入車両等も利用できるエリアです。
2	A-01 A-07	特記仕様書で外壁改修の南面は7/20午後以降とありますが、改修概要では南面の記載はありません。どちらが正か御指示ください。	外壁改修の南面は原則7/20午後以降に着手可能です。
3	A-14 A-17	屋上平面の改修範囲で⑪～⑬通りまでも含まれておりますが、⑭通りから1300の底先端の笠木の防水まで改修と考えてよろしいでしょうか。御指示ください。	よろしい。
4	A-14 A-17	屋上防水改修範囲で、笠木部分が平面図ではウレタンゴム系、断面図ではアクリルゴム系となっております。どちらが正か御指示ください。	A-18矩計図(改修後)のとおり、笠木部分はアクリルゴム系塗膜防水としてください。