

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 15

公告日 : 令和 4年 4月 13日

工事名(件名) : 高花平小学校改築工事(建築機械設備)

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号M-02 23.施工条件の項目で施工可能日は土、日曜日、祝日施工有りと なっていますが、解釈として、平日も含め土日祝日も施工が可能と 考えても宜しいでしょうか。	よろしい。
2	図面番号M-02 ドレン管の管材が特記仕様書では耐火二層管、屋外:VP・カラー VP、屋内:保温付VPとなっていますが、耐火二層管の使用箇所と 屋外でのVPとカラーVPの使い分け範囲をご指示ください。	立管及び防火区画貫通部分を耐火二層管とする。 屋内は保温付VPとする。 屋外はカラーVPとする。 地中及びピット内はVPとする。
3	図面番号M-02,05,07,10 ドレン管の管材が特記仕様書では耐火二層管、屋外:VP・カラー VP、屋内:保温付VPとなっていますが、系統図・平面図では立管: 耐火二層管、それ以外VPとなっています。どちらが正しいでしょ うか。	立管及び防火区画貫通部分を耐火二層管とする。 屋内は保温付VPとする。 屋外はカラーVPとする。 地中及びピット内はVPとする。
4	図面番号M-05 屋内機・屋外機・リモコンは全て取外しのうえ新校舎へ再取付とす る。とありますが、取り外す際に屋内機・屋外機・リモコンがどこに あるのか位置をご指示ください。	既設校舎の空調機については別途工事である建築工事にて取り 外しの上、仮設倉庫に保管する予定です。

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 15

公告日 : 令和 4年 4月 13日

工事名(件名) : 高花平小学校改築工事(建築機械設備)

整理番号	質 疑 事 項	回 答
5	図面番号M-05 参考数量書、図面共に機器取外し再取付に伴う冷媒充填回収破壊の記載がありませんが、別途と考えて宜しいでしょうか。本工事となる場合は冷媒種別と充填量をご指示ください。	機器取外しは別途工事。冷媒はポンプダウンし再利用とする。
6	図面番号M-10 GHP-1系統の集中リモコン配線の記載がありませんが、別途工事もしくはGHP-1は集中リモコンでの管理対象外で配管・配線がないと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
7	図面番号M-03,M-17 衛生機器表の消火用補充水槽にRC基礎建築工事の記載がありませんが、工事区分表では屋外・屋上の基礎は建築工事の区分となっています。建築工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。