

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.53

公告日 : 29年5月10日

工事名(件名) : 大池中学校大規模改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	工事設計書に記載されている項目が設計図に明記されていない場合は、設計図を主と考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
2	A-40、A-41 平面詳細図①×G～Jに据付けられているカウンターは、既存メラミン化粧版の上に再度メラミン化粧版をするということでしょうか？ また、既存オープン棚に引違い戸を取り付けるようになっておりますが、断面詳細図を頂けないでしょうか。	既存メラミン化粧版の上にメラミン化粧版を増貼りとしてください。 断面詳細図はA-40参照
3	A-44、A-45 既存木床組の上 Pタイルですが、撤去後の床下地は、ポリマーセメントを使っての下地処理可能な状況でしょうか。 コンクリート荒打と想定して、木床組下をt20はつりを見込んで宜しいでしょうか。 御指示ください。	原則、ポリマーセメントとする。 なお、既存木床組撤去の状況を監督職員立会いのもと確認し、協議を行うこと。