

質疑(応答記録)

公告No. : No. 82

公告日 : 平成29年6月14日

工事名(件名) : 楠地区市民センター空調設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	2F機械室に設置されている既設エアハンドリングユニット(AHU-1)の撤去搬出時と同場所に設置予定の新設空冷ヒートポンプエアコン(SPA-1)搬入据付時には搬入・搬出物の分割は必要でしょうか。図面上では機器を搬入・搬出するのに必要な経路や開口が見当たりません。また分割が必要になる場合は見積りにも影響してきます。	分割は必要です。
2	特記仕様書(建築設備1 M-01a)24項では適用にはなっていませんが、壁穴あけ作業時にはレーダー等による金属探査は必要でしょうか。	探査は必要です。
3	工事着手時期は冷房使用期間を避ける必要がありますでしょうか。空調機器の停止・撤去開始日をご指示願います。	着手時期は冷房使用時期を避ける必要があります。空調機器の停止・撤去開始日の予定としては10/2としますが、詳細は施設管理者との調整によります。